



COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	230
Data	14/10/2016

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILASEDICI da
GAMBERINI EVA Responsabile del AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto:

LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE

FIRMATO
IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBERINI EVA

DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 40 RESPONSABILE:
Gamberini Eva

OGGETTO:
LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che ascrive all'Area Servizi alla Persona la gestione del servizio in oggetto;

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco Prot. 9557 del 18/12/2015 con il quale le è stata affidata la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 05/04/2016 rep con la ditta Martino Costruzioni srl avente sede legale in Calcinaia (PI) in via dell'Argine 11/a P.IVA CF 01456220500 , per un importo di € 303.058,92 per lavori oltre a € 29.803,90 per oneri della sicurezza per un totale di € 332.862,82, oltre all'Iva nella misura di legge;

VERIFICATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati in data 15/06/2016
- i lavori dovevano concludersi in data 13/10/2016

VISTE

- la richiesta inoltrata dalla ditta Martino Costruzioni in data 11/10/2016 al prot 7779, con la quale veniva una richiesta di 30gg per la conclusione dei lavori.
- La relazione della Direzione lavori in merito all'accoglimento della proroga

DATO ATTO che è stato acquisito il codice **CUP** J41E15000210006, e il codice **CIG** (derivato) **6574875E7A**;

DATO ATTO che l'opera è finanziata per € 500.000,00 con il piano di edilizia scolastica - c.d. Mutui BEI - ai sensi dell'art 10 del DL 104/2013 così come convertito in legge 128/2013

DETERMINA

DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 40 RESPONSABILE:
Gamberini Eva

- 1) Di accordare una proroga dei 30gg alla conclusione dei lavori in oggetto, definendo fin d'ora che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato per il giorno 12 novembre 2016;
- 2) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Eva Gamberini;